

PLANNING PRÉVISIONNEL SUR 29 JOURS

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DEVANT L'ÉCOLE  
 RD208 - Bourg  
 COMMUNE DE MONCAUT  
 VRD

Planning Prévisionnel

Désignation des ouvrages	NOVEMBRE																DÉCEMBRE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

PHASE 1

PRÉPARATION	1																												
Signalisation	1																												
Installation de chantier	1																												
TERRASSEMENT	4																												
Rabotage de chaussée	1																												
Démolition de maçonnerie	1																												
Arrachage de bordures	1																												
Décassement général	3																												
VOIRIE	11																												
Reprofilage GNT	3																												
F&P de Bordures	4																												
F&M de béton désactivé	3																												
Maçonnerie	5																												
Signalisation	1																												

PHASE 2

TERRASSEMENT	13																												
Rabotage de chaussée	3																												
Démolition de maçonnerie	1																												
Arrachage de bordures	1																												
Décassement général	2																												
VOIRIE	10																												
Reprofilage GNT	3																												
F&P de Bordures	4																												
F&M de béton désactivé	3																												
Maçonnerie	3																												
Revêtement en enrobé	1																												
Signalisation	2																												